

ग्रासलैण्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ग्रास रिजर्वस् योजना के अन्तर्गत वन पंचायतों में घासस्थल का विकास मासिक प्रगति प्रतिवेदन - चारा विकास कार्यक्रम  
माह : अक्टूबर वर्ष : 2009-10

क्र. सं.	जनपद	ग्रासलैण्ड डेवलपमेन्ट : घासस्थल					वित्तीय उपलब्धि (प्रथम वर्ष)		अभ्युक्ति	सम्पर्क हेतु दूरभाष नम्बर	
		योजना में वन पंचायतों का भौतिक-वित्तीय लक्ष्य			प्रथम चरण का कार्य प्रारम्भ		चयनित वन पंचायत का नाम	आवंटित धनराशि (लाख रु. में)			भुगतान की गई धनराशि (लाख रु.)
		संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु.)	संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)					
1	अल्मोडा	02	10	10.00	02	05	बडगल भट्ट (हवालबाग)	05.00	2.00	मृदा विकास घेरबाड, घास रोपाई कार्यपूर्ण अनुरक्षण प्रगति पर।	श्री जगपाल सिंह 9411520666
					05	गुना चौतरा (लमगडा)	05.00	2.00	मृदा विकास कार्य पूर्ण, 2.5 हेक्टेयर में घास रोपाई	कार्यदायी वन पंचायत-गुना एवं श्री जगपाल सिंह 9411520666	
2	बागेश्वर	02	10	10.00	02	05	घेटी (गरूड)	05.00	3.50	मृदा विकास , घेरबाड, घास रोपाई कार्यपूर्ण	दुग्ध संघ-बागेश्वर द्वारा प्रधान प्रबन्धक, अल्मोडा 9412092196
					05	भटखोला (बागेश्वर)	05.00	1.50	धनराशि अवमुक्त, मृदा कार्य प्रारम्भ	वन पंचायत सरपंच , दुग्ध संघ बागेश्वर श्री जगपाल सिंह 9411520666	
3	चमोली	01	10	10.00	01	10	भराडीसैण (गैरसैण)	10.00	6.00	फेन्सिंग कार्य पूर्ण, घास रोपाई पूर्ण, कम्पोस्ट बिखराव पूर्ण अनुरक्षण प्रगति पर।	डा. पी.एस. यादव श्री डी.एस. भण्डारी 9411183845
4	चम्पावत	02	10	10.00	02	05	पुनावे (चम्पावत)	05.00	02.50	मृदा विकास कार्य पूर्ण, घेरबाड पूर्ण 3.0 हेक्टेयर में मृदा विकास एवं घास रोपाई पूर्ण अनुरक्षण प्रगति पर।	श्री सजवाण 9412108131 प्रबन्धक, दुग्ध संघ चम्पावत श्री त्रिलोक सिंह, सरपंच
					05	मुडियानी (चम्पावत)	05.00	2.50	मृदा विकास पूर्ण, 3.0 हेक्टेयर में घास रोपण पूर्ण अनुरक्षण प्रगति पर।	श्री वेदप्रकाश 9719521369 एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	
5	देहरादून	02	10	10.00	02	05	देसऊ (कालसी)	05.00	1.50	मृदा विकास पूर्ण, 3.0 हेक्टेयर में घास रोपण पूर्ण अनुरक्षण प्रगति पर।	श्री घनश्याम सिंह कार्की, श्री शालिग्राम 9412108131 प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध संघ, लालकुंआ
					05	जड़ाना (कालसी)	05.00	2.00			
6	नैनीताल	02	10	10.00	02	05	पसौली (भीमताल)	05.00	4.00	फेन्सिंग, मृदा कार्य, घास रोपण पूर्ण	श्री सजवाण 9412108131 दुग्ध संघ पिथौरागढ़
					05	पांडेगांव (भीमताल)	05.00	3.50			
7	पिथौरागढ़	02	10	10.00	02	05	मडखड़ायत (विण)	05.00	3.00	घेरबाड, मृदा विकास, घास रोपाई पूर्ण अनुरक्षण प्रगति पर।	श्री सजवाण 9412108131 दुग्ध संघ पिथौरागढ़
					05	मणधुरा (विण)	05.00	2.00	मृदा विकास कार्य पूर्ण घास रोपण प्रारम्भ, घेरबाड पूर्ण		
8	रूद्रप्रयाग	02	10	10.00	02	05	गिरिया (मनसूना) (ऊखीमठ)	05.00	2.50	मृदा विकास पूर्ण, फेन्सिंग पूर्ण, घास रोपाई पूर्ण अनुरक्षण प्रगति पर।	श्री हरेन्द्र 9411354694 ऊषामठ महिला संघ एवं दुग्ध संघ श्रीनगर 134925237510
					05	मक्कू (ऊखीमठ)	06.00	3.50	मृदा विकास कार्य पूर्ण घास रोपाई प्रारम्भ अनुरक्षण प्रगति पर।	प्रायोजना निदेशक, भेडू फार्म, मक्कू डा. अशोक कुमार 9412026687 श्री जयवीर सिंह, चारा अधिकारी	
9	उत्तरकाशी	02	10	10.00	02	05	लाटा (भटवाड़ी)	5.00	3.00	फेन्सिंग मृदा विकास कार्य पूर्ण, 3.5 हेक्टेयर में घास रोपाई पूर्ण अनुरक्षण प्रगति पर।	श्री कुकरेती 01374-222320 एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
					05	घण्डाला (नौगांव)	05.00	3.00	फेन्सिंग मृदा विकास कार्य प्रारम्भ, एक हेक्टेयर में रोपाई पूर्ण	उपासक संस्था पुरोला	
योग		17	90	90.00	17	90		90.00	47.00		

